



Skreślenie - OP

2024-11-20

Powiatowy Zarząd Dróg

09-100 Płońsk ul. Płocka 101

tel./fax 023 662 20 44

www.pzd-plonsk.pl

e – sekretariat@pzdplonsk.pl

DT.7011.24.2024

Płońsk, dnia 20.11.2024 r.

STAROSTWO POWIATOWE w Płońsku	
KANCELARIA OGÓLNA	
DATA WPŁYWU	2024-11-20
Nr rejestru	Ilość zał.
podpis	

Pan

Andrzej Stolpa

Przewodniczący

Rady Powiatu Płońskiego

W odpowiedzi na pismo znak OP.0001.38.2024 z dnia 04.11.2024 r. przekazuję w załączeniu informację na temat inwestycji zrealizowanych w roku 2024 oraz planowanych do realizacji w 2025 roku.

Z poważaniem.

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
Radosław Wojkowski

Załącznik:

1. Informacja na temat inwestycji Powiatowego Zarządu Dróg w Płońsku zrealizowanych w roku 2024 oraz planowanych do realizacji w 2025 roku.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Informacja na temat inwestycji Powiatowego Zarządu Dróg w Płońsku zrealizowanych w roku 2024 oraz planowanych do realizacji w 2025 roku.

ROBOTY BUDOWLANE ZREALIZOWANE W 2024 ROKU:

1. „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie powiatu płońskiego”

Dofinansowanie:	Rządowy Fundusz Polski Ład.
Kwota dofinansowania:	12 585 259,91 zł
Wartość zadania:	13 449 943,24 zł
Roboty zakończono:	21.08.2024r

Zadanie obejmowało:

- Remont DP nr 3041W Joniec – Sochocin
Długość odcinka: 0,16 km
- Remont DP nr 3051W Strachowo – Lisewo – Joniec
Długość odcinka: 1,94 km
- Remont DP nr 3084W Kadłubowo – Dzierżążnia
Długość odcinka: 1,16 km
- Remont DP nr 3042W Sochocin – Kondrajec – Karolinowo
Długość odcinka: 1,85 km
- Remont DP nr 2998W Drobin – Gralewo – Mystkowo
Długość odcinka: 0,52 km
- Przebudowę mostu JN1 30002807 przez rzekę Łydynia wraz z dojazdami w ciągu
drogi powiatowej nr 3036W Sochocin – Konradowo – Malużyn
Długość odcinka: 5,55 km

2. „Poprawa spójności komunikacyjnej 3 odcinków dróg powiatowych”

Dofinansowanie:	Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych (Edycja szósta – PGR)
Kwota dofinansowania:	5 063 625,40 zł
Wartość zadania:	5 166 964,69 zł
Roboty zakończono:	10.06.2024 r.

Zadanie obejmowało:

- Remont DP nr 3024W Mystkowo – Drozdowo – Raciąż
Długość odcinka: 1,43 km
- Remont DP nr 3068W Srebrna – Żukowo
Długość odcinka: 1,30 km
- Remont DP nr 3071W Załuski – Zdunowo – Kamienica – Goławin
Długość odcinka: 3,98 km

3. „Remont DP nr 3008W Grodziec – Goławin – Miączynek”

Długość odcinka: 1,79 km
Dofinansowanie: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Kwota dofinansowania: 825 652,50 zł
Wartość zadania: 1 580 829,00 zł
Roboty zakończono: 30.08.2024 r.

4. „Rozbudowa DP nr 3050W Lisewo – Ślepowrony – Kołoząb – Etap II”

Długość odcinka: 2,554 km
Dofinansowanie: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Kwota dofinansowania: 2 411 651,70 zł
Wartość zadania: 3 513 604,72 zł
Roboty zakończono: 17.10.2024 r.

5. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3743W Zawidz – Osiek – Włostybory – Koziebrody – Raciąż”

Długość odcinka: 0,295 km
Finansowanie: Powiat Płoński
Wartość zadania: 656 345,63 zł
Roboty zakończono: 22.08.2024 r.

ROBOTY BUDOWLANE W TRAKCIE REALIZACJI:

1. „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie powiatu płońskiego”

Dofinansowanie: Rządowy Fundusz Polski Ład.
Kwota dofinansowania: 8 550 000,00 zł
Wartość zadania: 13 247 642,01 zł
Zadanie w trakcie realizacji – marzec 2025r

Zadanie obejmuje:

- Rozbudowę DP nr 3036W Baboszewo – Bożewo – Szapask
Długość odcinka: 1,0 km
- Remont DP nr 3026W (ul. Odrodzenia w Baboszewie)
Długość odcinka: 0,81 km
- Remont DP nr 3026W (ul. Gliniojecka w Baboszewie)
Długość odcinka: 0,40 km
- Remont DP nr 3041W Joniec – Sochocin (ul. Szkolna w Sochocinie)
Długość odcinka: 0,50 km
- Remont DP nr 3047W Stara Wrona – Joniec – Nowe Miasto
Długość odcinka: 0,50 km
- Remont DP nr 3051W Strachowo – Lisewo - Joniec
Długość odcinka: 0,50 km
- Remont DP nr 3001W Stara Wrona – Wojszczyce – Zakroczym
Długość odcinka: 1,00 km
- Remont DP nr 3072W Załuski – Koryciska - Wilamy
Długość odcinka: 2,00 km
- Remont DP nr 3070W Kamienica – Olszyny Przyborowice
Długość odcinka: 0,30 km
- Remont DP nr 3069W Trębki – Kamienica - Strzembowo
Długość odcinka: 0,30 km
- Remont DP nr 3082W ul. 19 Stycznia w Raciążu

- Długość odcinka: 0,46 km
- Remont DP nr 3033W Sarbiewo – Goszczyce Średnie - Dziektarzewo
Długość odcinka: 0,20 km
- Remont DP nr 3015W Szczepkowo - Unieck
Długość odcinka: 1,11 km
- Remont ronda na DP nr 3021W Płońsk – Raciąż (w Baboszewie)

ROBOTY BUDOWLANE PLANOWANE DO REALIZACJI:

1. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2992W Chmielewo – Bolino – Garwolewo

Długość odcinka ok. 3,2 km (od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2991W w m. Raszewo do granicy powiatu).
Złożono wniosek o dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z terminem realizacji w 2025 roku.

ROBOTY BUDOWLANE PRZEKAZANE DO REALIZACJI:

1. Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla koncepcji projektowej drogi powiatowej nr 3049W Joniec – Sobieski – Kołoząb.

Długość odcinka: 1,50 km
Szacunkowa wartość realizacji: 34 900,00 zł
Zadanie zrealizowano w 2024r.
Przekazano do dalszej realizacji Gminie Joniec.

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 3021W Płońsk – Raciąż (ul. Warszawska w Raciążu)

Długość odcinka: 0,66 km
Szacunkowa wartość realizacji inwestycji wynosi 7 600 000,00 zł.
Przekazano do realizacji Związkowi Powiatowo Gminnemu.

3. Rozbudowa drogi powiatowej nr 3027W Dłużniewo – Galominek

Długość odcinka: 4,8 km (cała droga)
Przekazano do realizacji do Starostwa Powiatowego.

4. Przebudowa drogi powiatowej nr 3021W Płońsk – Raciąż na odcinku od m. Baboszewo do m. Mystkowo

Długość odcinka: 2,48 km
Przekazano do realizacji do Starostwa Powiatowego.

DOKUMENTACJE PLANOWANE DO REALIZACJI:

1. Rozbudowa drogi powiatowej nr 3039W Drożdżyn – Wycinki.

Długość odcinka: 3,146 km (cała droga)

Szacunkowa wartość realizacji: 282 900,00 zł

Podpisano umowę z wykonawcą w dniu 31.07.2024 (termin realizacji 18 miesięcy od daty zawarcia umowy).

Planowany termin realizacji: 2026r

2. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3008W Grodziec – Goławin – Miączynek w m. Grodziec.

Długość odcinka: 1,58 km

Szacunkowa wartość realizacji: 200 000,00 zł

W trakcie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID.

Planowany termin wykonania dokumentacji: 18 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Planowany termin realizacji: 2026r

3. Rozbudowa drogi powiatowej nr 3054W Krysk – Poczernin – Pilitowo.

Długość odcinka: 4,325 km (odcinek od m. Krysk do m. Pilitowo)

Szacunkowa wartość realizacji: 350 000,00 zł

Podpisano umowę (25.10.2024) na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID.

Planowany termin wykonania dokumentacji: 18 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Planowany termin realizacji: 2026r

4. Rozbudowa drogi powiatowej nr 3023W Młodochowo - Raciąż.

Długość odcinka: 2,382 km (ul. Zakolejowa w Raciążu wraz z przejściem przez m. Łempino)

Szacunkowa wartość realizacji: 300 000,00 zł

Podpisano umowę (6.11.2024r) na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID.

Planowany termin wykonania dokumentacji: 18 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Planowany termin realizacji: 2026r

5. Przebudowa mostu JN130002821 przez rzekę Raciążnica wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3033W Sarbiewo - Goszczyce Średnie – Dziektarzewo.

Długość dojazdów: 9,09 km (cała droga)

W trakcie przygotowywania materiałów do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej.
Planowany termin realizacji: 2026 r.

6. Rozbudowa drogi powiatowej nr 3029W Baboszewo – Bożewo – Szapask

Długość odcinka: 2,95 km (od miejscowości Szapask do miejscowości Kraśniewo)
W trakcie przygotowywania materiałów do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej.
Planowany termin realizacji: 2026 r.

7. Rozbudowa drogi powiatowej nr 3016W Szczepkowo – Lipa

Długość odcinka: 5,02 km (cała droga)
W trakcie przygotowywania materiałów do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej.
Planowany termin realizacji: 2026 r.

8. Przebudowa mostu JN130002808 przez rzekę Wkra wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3047W Wrona Stara - Joniec – Nowe Miasto

Długość odcinka: 0,3 km
W trakcie przygotowanie postępowania na wykonanie koncepcji projektowej.
Planowany termin realizacji: 2026 r.

9. Rozbudowa drogi powiatowej nr 3041W Joniec – Sochocin wraz z budową chodnika w m. Idzikowice i m. Królewko

W trakcie przygotowywania materiałów do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej.
Planowany termin realizacji: 2026 r.

10. Rozbudowa drogi powiatowej nr 3003W Raszewo - Radzikowo

W trakcie przygotowywania materiałów do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej.
Planowany termin realizacji: 2026 r.

11. Rozbudowa drogi powiatowej nr 3049W Joniec – Sobieski - Kołoząb

W trakcie przygotowywania materiałów do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej.
Planowany termin realizacji: 2026 r.

12. Przebudowa drogi powiatowej nr 3069W Trębki – Kamienica – Strzębowo – do drogi nr 570

W trakcie przygotowywania materiałów do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej.

Planowany termin realizacji: 2026 r.

13. Przebudowa drogi powiatowej nr 3084W Kadłubowo - Dzierżążnia

W trakcie przygotowywania materiałów do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej.

Planowany termin realizacji: 2026 r.

14. Rozbudowa drogi powiatowej nr 3046W Nowe Miasto Ciekryn

W trakcie przygotowywania materiałów do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej.

Planowany termin realizacji: 2026 r.

15. Przebudowa drogi powiatowej nr 3074W ul. Grunwaldzkiej w Płońsku

W trakcie przygotowywania materiałów do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej.

Planowany termin realizacji: 2026 r.